

**Отчёт**  
об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования  
муниципального образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым

1. Сведения о поступлении денежных средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования в разрезе источников финансирования, руб.:

Наименование	Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Использование средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования	Отклонение	Причины отклонения
	2	3	4	5	6
1				гр.3-гр. 4	
Всего	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
в том числе:					
денежные средства бюджета Республики Крым	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
денежные средства местного бюджета	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
денежные средства жителей населенного пункта	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
денежные средства индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, участвующих в софинансировании проекта со стороны организаций и других внебюджетных источников (далее – спонсоры)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		



2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных Соглашением о предоставлении субсидии на софинансирование проекта инициативного бюджетирования в Республике Крым:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	План	Факт
1	Работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: Республика Крым, р-н Бахчисарайский, с Верхоречье, ул Садовая, в районе многоквартирного жилого дома № 7	мес.	Июнь	Июнь

3. Описание вклада в проект инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п.):

3.1. Жители населенного пункта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ саботник, высадка зеленых насаждений, покос детской площадки \_\_\_\_\_

3.2. Спонсоры: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ демонтаж старых тренажеров, кронирование деревьев \_\_\_\_\_

4. Создано рабочих мест: \_\_\_\_\_

временных (в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.;

новых (по итогам реализации проекта инициативного бюджетирования) - 0 чел.

5. Сведения об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования.

5.1. Объект, включённый в проект инициативного бюджетирования, завершён полностью, частично (нужное подчеркнуть).

5.2. Если проект инициативного бюджетирования выполнен частично, то что именно, в каком объёме и по какой причине не было сделано: \_\_\_\_\_

6. Дата: \_\_\_\_\_

начала реализации проекта инициативного бюджетирования – 01.01.2023 г.,

ввода объекта в эксплуатацию – 30.06.2023 г.

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись органы местного самоуправления муниципального образования Республики Крым и инициативная группа в ходе реализации проекта инициативного бюджетирования (можно отметить несколько пунктов):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ низкое качество технической документации

\_\_\_\_\_ трудности с отбором и контрактованием подрядчика

\_\_\_\_\_ недобросовестный подрядчик

\_\_\_\_\_ недостаточно времени для качественного выполнения работ

\_\_\_\_\_ неблагоприятные погодные условия



- 
- несвоевременная поставка товаров, работ и услуг
- трудности с отбором и контрактованием строительного надзора
- низкое качество строительного надзора
- прочее (описать)

8. Основные извлеченные из проекта инициативного бюджетирования уроки (что бы еще стоило учесть, что сделать по-другому, кого привлечь дополнительно):

Прилагаются:

- фотографии объекта (промежуточные этапы, итоги реализации проекта инициативного бюджетирования);
- документы (включая фотографии), отражающие участие жителей населенного пункта и спонсоров в реализации проекта инициативного бюджетирования в не денежной форме (безвозмездный труд, неоплачиваемые работы, предоставляемые услуги, строительные материалы или оборудование и т.п., и их результаты).



Достоверность сведений подтверждена:

Председатель Верховеченского сельского совета – глава администрации Верховеченского сельского поселения ачисарайского района Республики Крым

Заведующий сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета

М.П.

Исполнитель Мануилова О.В. 9787500984

 Османова К. Н.  
 Мануилова О. В.

